

"A Tornakápolnai Műemlék Református Templom rekonstrukciója"

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.09.-én kiadott felhívása alapján a Tornakápolnai Református Egyházközség, mint Kedvezményezett 2016.05.17-én támogatási kérelmet nyújtott be.

"A Tornakápolnai Műemlék Református Templom rekonstrukciója" című, 1776799475 azonosító számú támogatási kérelmet Támogató elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Támogató Okirat kiállítására 2017. július 13-án került sor, ezt követően került sor a projekt megvalósítására.

Megvalósítási hely:

3761 Tornakápolna, Dózsa György út 24.

a Megvalósított tevékenységek:

Tervezői művezetés tevékenység

A tervezői művezetési feladatokat Nagy József András látta a 2017.12.20-án kötött szerződés keretében.

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat az OPO Bt. látta el megbízási szerződés alapján, mely keretében a vállalt tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása valósult meg.

Projektmenedzsment tevékenység

A projektmenedzsment feladatokat az OPO Bt. látja el megbízási szerződés alapján, mely keretében a az alábbi feladatok ellátása valósult meg:

- a támogatást nyújtó szervezetek képviselőivel, a kivitelezők és szállítók képviselőivel, valamint a Megbízó műszaki ellenőrével történő kapcsolattartás,
- a kifizetési kérelem dokumentációjának elkészítésében való szakértői közreműködés biztosítása,

- szakmai információk szolgáltatása a kifizetési kérelem kidolgozásához (kivéve a speciális szakmai információkat),
- a Projekt sikeres megvalósításához szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása.

Műszaki ellenőri feladatok biztosítása

A műszaki ellenőri feladatokat a 2017.12.20-án kötött megbízási szerződés keretében Nagy József András látta el, aki a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában ellenőrizte a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Építési munkálatok megvalósítása

Az építési munkálatokra vonatkozó beszerzési eljárás eredményeként a Tornakápolnai Református Egyházközség az eljárásban legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást biztosító ajánlattevővel a Bódva-Ép Kft-vel kötött vállalkozási szerződést 2017. 12.20-án.

Az épület falai és a tető a Tiszáninneni Református Egyházmegye legértékesebb népi református templombelsőjét hivatottak megvédeni. Madarász István festőasztalos mester mestermunkát végzett, és megalkotta az ország egyik legharmonikusabb templombelsőjét.

Ezt követően került sor a munkaterület átadására, majd a támogatási kérelemben és a tervdokumentációban szereplő munkálatok A földmunkák elvégzése után le kellett verni a vakolatot a lábazatról, és felette 2 m magasságig. Mivel a vakolat réteg nem eredeti, így nem tartozik a védett értékek közé.

A tetőszéket meg kellett erősíteni a szerkezeti műszaki leírásban meghatározott módon. Az erősítő szelemenek és oszlopok, valamint a karpántok keményfából (tölgyfából) készültek. A tetőszék megerősítése után a rombuszpalát el kellett távolítani, és a pala alatti lécezést le kellett szedni. A teljes tetőfelületet be kellett deszkázni. A deszkaborításon egy réteg bitumenes réteg helyezendő el. A tetőfelület állókorcos vörösrézlemez-fedéssel láttuk el.

A meglévő és az újonnan beépítendő faanyagok faanyagvédelemmel láttuk el. Kombinált, égéskésleltető hatású, biológiai kártevőkkel szembeni védelmet is biztosító vegyszert kellett használni. A deszkákat beépítés előtt kellett vegyszeres védelemmel ellátni. A meglévő és a most beépített faanyagnál a vegyszert ecseteléssel szabad felhordani, a festett deszkák alsó felületére nem kerülhet a vegyszerből. A munkálatok a vonatkozó jogszabályok betartásával, műszaki ellenőr felügyelete mellett történtek.

A vállalkozó készre jelentését követően a műszaki átadás-átvétel 2018. június 15-én megtörtént.

- Kedvezményezett neve: Tornakápolnai Református Egyházközség
- a projekt címe: A Tornakápolnai Műemlék Református Templom rekonstrukciója"
- a szerződött támogatás összege: 27 734 185 Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 95%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: A Tornakápolnai Református templom külső felújítása,
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30
- projekt azonosító száma: 1776799475